

Situace - postup prací



LEGENDA

- ////// opravovaný povrch komunikací
- ////// opravovaný povrch chodníků

Zahájení stavebních prací - odřezování celého úseku opravy dne 4.6.

Oprava chodníků uvnitř náměstí a kolem kašky bude probíhat od 4.6. do 4.7.

I. etapa - 4.6. - 30.6.

Rekonstrukce plynovodu a vodovodu

II. etapa - 5.6. - 6.7.

III. etapa - 7.7. - 31.7.

Dokončení opravy komunikací bude probíhat od 1.8. do 31.8. 2018

Zásobování bude stíženo v průběhu provádění prací při III. etapě rekonstrukce plynovodu a vodovodu a také při provádění podkladních vrstev komunikace.

Při pokládce podkladní a finální asfaltové vrstvy komunikace bude náměstí zcela uzavřené vždy na jeden den samotné pokládky (celkem 3 dny).

Dotčení rezidenti budou předem informováni (min. 3 dny) a přesném termínu pokládky.